



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI CASTENASO (BO)

PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

**PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA
*VIA DELLO SPORT*INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR
CUP E97H21001140001**

Il Committente

COMUNE DI CASTENASO
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Area Tecnica Patrimonio
Piazza Raffaele Bassi, 2
lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it

Responsabile unico del procedimento
Ing. Silvia Malaguti

Il Progettista e Direttore dei lavori

Ing. Lisa Giuliani
via Nuova, 15/A - 40127 Bologna
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
N° iscrizione 7885/A

Collaboratore
Ing. Concezio Roberto Di Rocco

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Giancarlo Di Rocco

ESECUZIONE DEI LAVORI

Data 16.07.2024

Oggetto

LIBRETTO DELLE MISURE LAVORI A CORPO

scala

Elaborato numero

LM.01



Città di Castenaso

**LISA GIULIANI
INGEGNERE**

VIA NUOVA, 15/A
40127 - BOLOGNA
339 3772507

e-mail lisa_giulia@yahoo.it
C.F. GLNLSI78H46A944Q
PARTITA IVA 02918301207

Num. ORD TARIFFA	Codice Cat. / Sottocat.	Categoria / Sottocategoria	% Contratto	% Eseguito	% SAL	Immagini
		S.A.L. n° 1				
1 21/02/2024	P003.005	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO TERRA REVISIONE	0,1621	9,0870	0,0147	
2 20/03/2024	P003.002	IMPIANTI ELETTRICI - PREDISPOSIZIONI TORRIFARO	0,8334	100,0000	0,8334	
3 24/04/2024	P002.002	OPERE EDILI - NUOVO FABBRICATO - Demolizioni e rimozioni	0,0852	96,2075	0,0820	
4 01/07/2024	P004.003	PISTA ATLETICA - Attrezzature e arredi tecnici	3,1148	24,1052	0,7508	
5 01/07/2024	P004.002	PISTA ATLETICA - Costruzioni	39,5775	62,5110	24,7403	
6 26/06/2024	P004.001	PISTA ATLETICA - Demolizioni e rimozioni	5,3606	70,0683	3,7561	
7 01/07/2024	P007.005	PISTA CICLABILE - CIGLI E CORDOLI	3,8243	29,0000	1,1090	
8 26/06/2606	P007.002	PISTA CICLABILE - MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE	0,3803	33,0000	0,1255	
9 26/06/2024	P007.001	PISTA CICLABILE - SCAVI E DEMOLIZIONI	0,2353	24,2127	0,0570	
10 26/06/2024	P006.001	SPOGLIATOI ESISTENTI - Smontaggi, demolizioni e rimozioni	0,2000	46,0709	0,0921	
11 13/06/2024	P005.001	STRUTTURE - Nuovi spogliatoi	7,7203	91,6014	7,0719	
12 06/03/2024	P005.002	STRUTTURE - Plinti torrifaro	3,5404	91,8647	3,2524	
Bologna, li 16/07/2024						
L'impresa						
Il Direttore dei Lavori						