



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI CASTENASO (BO)

**PNRR - MISSIONE M4 COMPONENTE C1
INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA
E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA
[M4C1I1.1]"**

**DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO "PICCOLO BLU
CUP E91B21012460006
CIG A03666EDF1**

Il Committente

COMUNE DI CASTENASO
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Area Tecnica Patrimonio
Piazza Raffaele Bassi, 2
lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it

Responsabile unico del procedimento
Ing. Silvia Malaguti

Il Progettista e Direttore dei lavori

Ing. Cesanelli Alessandro
via Sant'Andrea, 14 - 40064 Ozzano Emilia
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
N° iscrizione 5654/A

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Pennisi Enrico

ESECUZIONE DEI LAVORI

Data 21.07.2025

Oggetto

SOMMARIO REGISTRO CONTABILITA'

scala

Elaborato numero

SRC.01



Città di Castenaso

**INGEGNERE
ALESSANDRO CESANELLI**

VIA SANT'ANDREA 14
40064 – OZZANO E.
339 3772507

e-mail ing.cesanelli@gmail.com
C.F. CSNLSN70S18A944G
PARTITA IVA 01965091208

Categorie	Importo lordo base gara	Importo netto con sconto di gara	Avanzamento	Avanzamento %
		23,323%		
edile	1.693.895,50 €	1.298.828,25 €	48.997,48 €	4%
strutture	757.905,81 €	581.139,44 €	338.712,02 €	58%
elettrico	370.976,41 €	284.453,58 €	2.434,14 €	1%
meccanico	492.144,29 €	377.361,48 €	25.621,26 €	7%
sicurezza	30.000,00 €	30.000,00 €	16.990,78 €	57%
opere in variante ⁽¹⁾	26.792,80 €	20.543,92 €		
totale	3.371.714,81 €	2.571.782,75 €	432.755,68 €	16,83%