



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI CASTENASO (BO)

PNRR - MISSIONE M4 COMPONENTE C1
INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA
E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA
[M4C1I1.1]"
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO "PICCOLO BLU
CUP E91B21012460006
CIG A03666EDF1

Il Committente

COMUNE DI CASTENASO
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Area Tecnica Patrimonio
Piazza Raffaele Bassi, 2
lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it

Responsabile unico del procedimento
Ing. Silvia Malaguti

Il Progettista e Direttore dei lavori

Ing. Cesanelli Alessandro
via Sant'Andrea, 14 - 40064 Ozzano Emilia
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
N° iscrizione 5654/A

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Pennisi Enrico

ESECUZIONE DEI LAVORI

Data 28.11.2025

Oggetto

SOMMARIO REGISTRO CONTABILITA'

scala

Elaborato numero

SRC.02



Città di Castenaso

INGEGNERE

ALESSANDRO CESANELLI

VIA SANT'ANDREA 14
40064 - OZZANO E.

339 3772507

e-mail ing.cesanelli@gmail.com
C.F. CSNLSN70S18A944G
PARTITA IVA 01965091208

	Importo lordo	Ricavo netto con sconto di gara	avanzamento	% avanzamento
		23,323%		SAL 1+ SAL 2
edile	1.693.895,50 €	1.298.828,25 €	237.225,73 €	18%
strutture	757.905,81 €	581.139,44 €	532.229,57 €	92%
elettrico	370.976,41 €	284.453,58 €	2.434,14 €	1%
meccanico	492.144,29 €	377.361,48 €	65.486,94 €	17%
sicurezza	30.000,00 €	30.000,00 €	20.051,11 €	67%
opere in variante ⁽¹⁾	26.792,80 €	20.543,92 €	20.543,92 €	
totale	3.371.714,81 €	2.592.326,66 €	877.971,41 €	33,87%

CON RISERVA