

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (13 euro 845'094,57 - 100%)							
7 01.01.06 05/10/2026	IMPIANTO ASCENSORE (voce pari a euro 40'391,14 - 4,779% dei lavori a corpo)					15,00		
	SOMMANO % aliquota					15,00 (0,717%)		
8 01.01.07 05/10/2026	SANITARI INTERNI (voce pari a euro 10'674,31 - 1,263% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (0,126%)		
9 01.01.08 05/10/2026	SERRAMENTI -PORTE INTERNE E PARAPETTI (voce pari a euro 72'754,05 - 8,609% dei lavori a corpo)					20,00		
	SOMMANO % aliquota					20,00 (1,722%)		
10 01.01.09 05/10/2026	MURATUREESTERNE-PARETIINTERNE- (voce pari a euro 62'611,00 - 7,409% dei lavori a corpo)					60,00		
	SOMMANO % aliquota					60,00 (4,445%)		
11 01.01.12 05/10/2026	OPERE DI FINITURA IN FACCIATA E COPERTURA (voce pari a euro 82'328,47 - 9,742% dei lavori a corpo)					35,00		
	SOMMANO % aliquota					35,00 (3,410%)		
12 01.01.14 05/10/2026	IMPIANTIELETTRICIDISTRIBUZIONE-QUADRI-EMERGENZA- (voce pari a euro 35'453,22 - 4,195% dei lavori a corpo)					20,00		
	SOMMANO % aliquota					20,00 (0,839%)		
13 01.01.15 05/10/2026	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ACCUMULO (voce pari a euro 32'501,24 - 3,846% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (0,385%)		
14 01.01.16 05/10/2026	IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO (voce pari a euro 56'269,22 - 6,658% dei lavori a corpo)					25,00		
	SOMMANO % aliquota					25,00 (1,665%)		
	A R I P O R T A R E							

[illegible]