

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						321'332,75	429'041,22
	LAVORI A CORPO (13 euro 845'094,57 - 100%)							
7 01.01.06	IMPIANTO ASCENSORE SOMMANO % aliquote	1	4	15,00		40'391,14 (4,779%)	6'058,67 (0,717%)	
8 01.01.07	SANITARI INTERNI SOMMANO % aliquote	1	4	10,00		10'674,31 (1,263%)	1'067,43 (0,126%)	
9 01.01.08	SERRAMENTI -PORTE INTERNE E PARAPETTI SOMMANO % aliquote	1	4	20,00		72'754,05 (8,609%)	14'550,81 (1,722%)	
10 01.01.09	MURATUREESTERNE-PARETIINTERNE- SOMMANO % aliquote	1	4	60,00		62'611,00 (7,409%)	37'566,60 (4,445%)	
11 01.01.12	OPERE DI FINITURA IN FACCIATA E COPERTURA SOMMANO % aliquote	1	4	35,00		82'328,47 (9,742%)	28'814,96 (3,410%)	
12 01.01.14	IMPIANTIELETTRICIDISTRIBUZIONE-QUADRI-EMERGENZA- SOMMANO % aliquote	1	4	20,00		35'453,22 (4,195%)	7'090,64 (0,839%)	
13 01.01.15	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ACCUMULO SOMMANO % aliquote	1	4	10,00		32'501,24 (3,846%)	3'250,12 (0,385%)	
14 01.01.16	IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO SOMMANO % aliquote	1	4	25,00		56'269,22 (6,658%)	14'067,31 (1,665%)	
15 01.01.18	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE SOMMANO % aliquote	1	5	10,00		8'925,32 (1,056%)	892,53 (0,106%)	
16 01.01.20	IMPIANTO IDRICO - DISTRIBUZIONI E SCARICHI SOMMANO % aliquote	1	5	35,00		15'279,17 (1,808%)	5'347,71 (0,633%)	
17 PER 01	PERIZIA DI VARIANTE N. 1 OPERE EDILI - OPERE IN PIU E IN MENO SOMMANO % aliquote	1	5	30,00		71'974,03 (8,517%)	21'592,21 (2,555%)	
18 PER 02	PERIZIA DI VARIANTE N. 1 IMPIENTI ELETTRICI- OPERE IN PIU E IN MENO SOMMANO % aliquote	1	5	25,00		71'974,03 (8,517%)	17'993,51 (2,129%)	
19 PER 03	PERIZIA DI VARIANTE N. 1 IMPIENTI MECCANICI - OPERE IN PIU E IN MENO SOMMANO % aliquote	1	5	30,00		71'974,03 (8,517%)	21'592,21 (2,555%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						179'884,71 (21,286%)	
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E						501'217,46	429'041,22

[illegible]