Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

COMUNE DI CASTENASO (BO)

PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA *VIA DELLO SPORT*INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR

CUP E97HH21001140001

Il Committente

COMUNE DI CASTENASO
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Area Tecnica Patrimonio
Piazza Raffaele Bassi, 2
lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it

Responsabile unico del procedimento
Ing. Silvia Malaguti

Il Progettista e Direttore dei lavori

Ing. Lisa Giuliani
via Nuova, 15/A - 40127 Bologna
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
N° iscrizione 7885/A

Collaboratore
Ing. Concezio Roberto Di Rocco

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Giancarlo Di Rocco

PROGETTO ESECUTIVO - rev. 01

Data 03.07.2023

Oggetto
CRONOPROGRAMMA

scala

Elaborato numero

SIC.03

Città di Castenaso

LISA GIULIANI
INGEGNERE
VIA NUOVA, 15/A
40127 - BOLOGNA
339 3772507
e-mail lisa_giulia@yahoo.it
C.F. GLNLSI78H46A944Q
PARTITA IVA 02918301207

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Castenaso

Nome attività	Durata
Recinzione e apprestamenti del cantiere	36 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	6 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	3 g
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	9 g
scavi e drenaggi	135 g
Scavo a sezione obbligata	21 g
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	11 g
Installazione di cordoli in cls e rete di raccolta acque meteoriche	22 g
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	5 g
ciclabile	10 g
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare	10 g
pista di atletica	62 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	8 g
Formazione di manto di usura e collegamento	8 g
Posa di pavimentazione sintetica per pista di atletica	18 g
spogliatoi	155 g
Scavo a sezione obbligata	8 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	7 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	10 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	3 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	6 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	3 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	2 g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	5 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate	4 g
Impermeabilizzazione di coperture	2 g
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	3 g
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica	5 g
Realizzazione di tamponature	12 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali	7 g
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio	4 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	2 g
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	2 g
Rimozione di pavimento in ceramica	1 g
Rimozione di impianti idrico-sanitari	2 g
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	3 g
Realizzazione di tramezzature interne	5 g
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	8 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	3 g
Realizzazione di impianto elettrico	10 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	7 g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	10 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	6 g
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	2 g
Posa di pavimenti per interni in ceramica	5 g
Posa di rivestimenti interni in ceramica	3 g
Montaggio di serramenti interni	1 g
Montaggio di porte per esterni	1 g
Montaggio di serramenti esterni	2 g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	4 g
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	6 g
Installazione di pompa di calore	4 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	4 g
Smobilizzo del cantiere	5 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = nuovi spogliatoi	
Z2 = pista ciclabile	
Z3 = pista atletica	