Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

COMUNE DI CASTENASO (BO)

PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA *VIA DELLO SPORT*INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR

CUP E97H21001140001

Il Committente

COMUNE DI CASTENASO
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Area Tecnica Patrimonio
Piazza Raffaele Bassi, 2
lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it

Responsabile unico del procedimento
Ing. Silvia Malaguti

Il Progettista e Direttore dei lavori

Ing. Lisa Giuliani
via Nuova, 15/A - 40127 Bologna
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
N° iscrizione 7885/A

Collaboratore
Ing. Concezio Roberto Di Rocco

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Giancarlo Di Rocco

ESECUZIONE DEI LAVORI

Data 16.07.2024

Oggetto

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

scala

Elaborato numero

SAL.01

Città di Castenaso

LISA GIULIANI
INGEGNERE
VIA NUOVA, 15/A
40127 - BOLOGNA
339 3772507
e-mail lisa_giulia@yahoo.it
C.F. GLNLSI78H46A944Q
PARTITA IVA 02918301207

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Castenaso

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi € Unitario	Importi € TOTALE
	Lavori a Corpo			
1 P003.005	**IMPIANTI ELETTRICI** - IMPIANTO TERRA REVISIONE			
	Sommano m		2.181,69	198,25
	(Aliquote %)	9,0870 %	(0,1621%)	(0,0145%)
2 P003.002	**IMPIANTI ELETTRICI** - PREDISPOSIZIONI TORRIFARO			
	Sommano mc		11.219,30	11.219,30
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,8334%)	(0,8224%)
3 P002.002	**OPERE EDILI - NUOVO FABBRICATO** - Demolizioni e rimozioni			
	Sommano m²		1.147,27	1.103,76
	(Aliquote %)	96,2075 %	(0,0852%)	(0,0809%)
4 P004.003	**PISTA ATLETICA** - Attrezzature e arredi tecnici			
	Sommano corpo		41.933,61	10.108,19
	(Aliquote %)	24,1052 %	(3,1148%)	(0,7410%)
5 P004.002	**PISTA ATLETICA** - Costruzioni			
	Sommano mc		532.819,13	333.070,45
	(Aliquote %)	62,5110 %	(39,5775%)	(24,4161%)
6 P004.001	**PISTA ATLETICA** - Demolizioni e rimozioni			
	Sommano mc		72.168,38	50.567,18
	(Aliquote %)	70,0683 %	(5,3606%)	(3,7069%)
7 P007.005	**PISTA CICLABILE** - CIGLI E CORDOLI			
	Sommano cad		51.484,80	14.930,59
	(Aliquote %)	29,0000 %	(3,8243%)	(1,0945%)
8 P007.002	**PISTA CICLABILE** - MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE			
	Sommano mq		5.120,00	1.689,60
	(Aliquote %)	33,0000 %	(0,3803%)	(0,1239%)
9 P007.001	**PISTA CICLABILE** - SCAVI E DEMOLIZIONI			
	Sommano mc		3.167,10	766,84
	(Aliquote %)	24,2127 %	(0,2353%)	(0,0562%)
10 P006.001	**SPOGLIATOI ESISTENTI** - Smontaggi, demolizioni e rimozioni			
	Sommano mc		2.692,35	1.240,39
	(Aliquote %)	46,0709 %	(0,2000%)	(0,0909%)
11 P005.001	**STRUTTURE** - Nuovi spogliatoi			
	Sommano mc		103.936,17	95.207,03
	(Aliquote %)	91,6014 %	(7,7203%)	(6,9793%)
12 P005.002	**STRUTTURE** - Plinti torrifaro			
	Sommano mc		47.663,89	43.786,29
	(Aliquote %)	91,8647 %	(3,5404%)	(3,2098%)
	Totale Lavori a Corpo			**563.887,87**
				(41,3364 %)
	Totale a Corpo			**563.887,87**
	Totale a Misura			**0,00**
	di cui Sicurezza speciale			**0,00**
	Quota di sicurezza ordinaria(TotaleSAL/ Totale Computo)*Totale Sicurezza Ordinaria			**7.487,50**
	Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza			**556.400,37**

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi € Unitario	Importi € TOTALE
	Per ribasso: 1,53 % (556.400,37 €)			**8.512,93**
	Totale SAL N° 1 al netto del ribasso e della sicurezza			**547.887,44**
	Totale SAL N° 1 (ribassato)			**555.374,94**
	Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati presso Bcon posizione assicurativa n.93151743/51 Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 01/07/2024 Bologna, li, 16/07/2024 L'impresa _____ Il Direttore dei Lavori _____			

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Totale €
	RIEPILOGO PER CATEGORIE OMOGENEE	
	IMPIANTI ELETTRICI	
	IMPIANTO TERRA REVISIONE	198,25
	PREDISPOSIZIONI TORRIFARO	11.219,30
	Totale [IMPIANTI ELETTRICI]	**11.417,55**
	OPERE EDILI - NUOVO FABBRICATO	
	Demolizioni e rimozioni	1.103,76
	Totale [OPERE EDILI - NUOVO FABBRICATO]	**1.103,76**
	PISTA ATLETICA	
	Attrezzature e arredi tecnici	10.108,19
	Costruzioni	333.070,45
	Demolizioni e rimozioni	50.567,18
	Totale [PISTA ATLETICA]	**393.745,82**
	PISTA CICLABILE	
	CIGLI E CORDOLI	14.930,59
	MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE	1.689,60
	SCAVI E DEMOLIZIONI	766,84
	Totale [PISTA CICLABILE]	**17.387,03**
	SPOGLIATOI ESISTENTI	
	Smontaggi, demolizioni e rimozioni	1.240,39
	Totale [SPOGLIATOI ESISTENTI]	**1.240,39**
	STRUTTURE	
	Nuovi spogliatoi	95.207,03
	Plinti torrifaro	43.786,29
	Totale [STRUTTURE]	**138.993,32**